

## Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2014/5924-0

Saksbehandler: Tore Tødås

Dato: 10.11.2015

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Børgefjell nasjonalparkstyre	27/2015	30.11.2015

### Status gjennomførte tiltak bestillingsdialogen 2015

#### Forvalters tilrådning

Byrkije Nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell Nasjonalparkstyre tar saken til orientering.

## Saksopplysninger

I bestillingsdialogen for 2015 ble det totalt søkt om kr. 587.000 til ulike tiltak i nasjonalparken og landskapsvernområdet. I brev av 23.02.15 fra Miljødirektoratet ble det innvilget en total tiltakspott på **kr. 230.000**.

Fra 2015 var det nettobeløp (uten mva) som ble tildelt, for å sammenligne med tidligere år må merverdiavgiften plusses på. Inkludert mva. er tildelingen for 2015 på kr. 287.500, dvs. en reduksjon på kr. 42.500 ift. 2014.

I 2013 fikk nasjonalparkstyret kr. 150.000 i bestillingsdialogen til bestemte tiltak og kr. 220.000 i egne tiltaksmidler. Totalt kr. 370.000 til tiltak inkl. mva.

Arbeidsutvalget gjennomførte prioritering av tiltak for 2015 i bestillingsdialogmøte 2 den 23.03.2015. Sammen med aktørene ble tiltakene diskutert og ut fra dette fattet arbeidsutvalget vedtak om følgende tjenestekjøp for 2015.

Rydding, omlegging og klopplegging langs Orvasselva (300 meter)	30 000
Supplerende klopplegging Namskroken	60 000
Bru Simskarelva, rep av bankett	20 000
Supplerende klopplegging sti til Djupvatnet (125 meter)	20 000
Supplerende klopplegging (600m), fjerning av gammel klopplegging og rydding Jegelstien	80 000
<b>Sum</b>	<b>210 000</b>

Arbeidsutvalget valgte å avsette kr. 20.000 av tiltaksmidlene for oppsett av jubileumspalserter, disse ble senere omprioritert til skiltprosjekt jfr. egen styresak.

## Status november 2015

Nasjonalparkforvalter har fått rapportert inn status på bestilte tiltak for 2015 som viser følgende:

### Namsskogan fjellstyre

#### Tiltak: Supplerende klopplegging Namskroken

Bestilte tiltak er gjennomført, ser behovet for supplerende klopplegging som meldes inn i bestillingsdialog 2016. Har laget en fyldig rapport over gjennomført tiltak.

### Statskog Fjelltjenesten

#### Tiltak: Supplerende klopplegging (600m), fjerning av gammel klopplegging og rydding Jengelstien

Klopplegging er gjennomført med bistand fra Grane jeger og fiskeforening.

#### Tiltak: Bru Simskarelva, rep av bankett

Ikke fullført. Broen må løftes av banket slik at denne kan repareres. Tiltaket vil bli fullført i 2016.

### Røyrvik Fjellstyre

#### Tiltak: Supplerende klopplegging sti til Djupvatnet (125 meter)

#### Tiltak: Rydding, omlegging og klopplegging langs Orvasselva (300 meter)

Begge tiltakene er gjennomført som bestilt. Ser behov for supplerende klopplegging på Djupvasstien.

## Vedlegg:

- Ingen