

## Gjennomførte tiltak i Reinheimen 2010

**Tiltak:** Kløvstien  
**Kommune:** Rauma  
**Verneområde:** Trollstigen lvo  
**Tildelt tilskudd:** 128 000,-

### Beskrivelse av tiltaket:

Videreføring av arbeidet med å sikre et parti av kløvstien som ble påstartet i 2008, det ble i fjor brukt ca 90 000 kroner til å henge opp ca 100 meter kjetting og starte arbeidet med å sikre et sva ved Stigfossen. I 2009 ble det båret ned stein som ble boltet og delvis støpt fast over det mest utsatte partiet. Det ble i tillegg meislet ut trinn i svaet der det ikke lot seg gjøre å mure. Arbeidet i 2009 kostet ca 45 000.

### Forslag til videre oppfølging:

Dersom det skal gjøres mer med tilrettelegging og oppgradering av Kløvstien bør det lages en mer detaljert plan og budsjett.

Ytterligere informasjon og merking er nødvendig/ønskelig i deler av Kløvstien.

### Regnskap:

Beskrivelse	Antall/enhet	Pris	Beløp
Isi AS, varding av sti			2250,-
Arbeid og materiell, gartneren i Rauma			19 500,-
Merking av sti, Åndalsnes og Omegn turlag			12 000,-
<b>Totalt</b>			<b>33 750,-</b>
Rest			94 250,-