



Kontaktutvalet for Reinheimen
Nasjonalparkforvaltaren

Statens naturoppsyn
Postboks 5672 Sluppen
7485 TRONDHEIM

Vår ref
2009/1043/12/K12

Dykkar ref:

Saksbehandlar
Trond Stensby

Dato
15.11.2010

Reinheimen - bestillingsdialogen 2010 - søknad om utsett frist for ferdigstilling av tiltak

Vi viser til bestillingsdialogen 2010, og vil søkje om utsett frist til 31.12.11 for ferdigstilling av følgjande prosjekt:

| | |
|-----------------------|---|
| Verneområde ID | vv00002448 Tafjorden-Reindalen LVO; vv00002445Trollstigen LVO |
| Tiltak | Informasjonstiltak i Norddal |
| Status | <p>Øvstestølen: Plakatane forventes ferdigstilte og sendt til trykking 15.november 2010. Tre bautasteinar er klare. Søknad om oppsetting er godkjent av Statens vegvesen. Monteringa skjer så snart plakatane er trykte.</p> <p>Sørdalsvika (Muldalsvika): Plakatane forventes ferdigstilte og sendt til trykking 15.november 2010. Søknad om oppsetting av skilt blei sendt 11. november til Statens vegvesen. Monteringa skjer så snart plakatane er trykte og kommunen får klarsignal frå Statens vegvesen.</p> <p>Gudbrandsjuvet: Tiltaket skjer i samarbeid med Nasjonale turistvegar (NT). Plakaten er ferdig. NT har teke over arbeidet og vil trykke våre informasjonstavler saman med deira når dei er ferdigstilte. Vi bruker same stativ som dei for heilskapen sin del.</p> <p>Det er løyvd kr 150.000,- til prosjektet, men alle fakturaer er pr. 15.11.10 ikkje komme. Restbeløp søkjast overført til 2011.</p> |

Postadresse
Lesja kommune
2665 Lesja
E-post: postmottak@lesja.kommune.no

Besøksadresse

Internett
www.lesja.kommune.no

Telefon
61 24 41 00
Telefaks
61 24 41 04

Bank
2081.19.00142

| Verneområde ID | vv00002445 Trollstigen LVO; vv00002447 Romsdalen LVO; vv00002445 Trollstigen LVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------|------------------------|--------|--|----------|---|----------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|--------|-------|---|--------|--------------------------|-------|----------------|-------|---------------|--------|---|--------|--------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-------------------|--------|-------------------------------|--------|------------------|--------|-------------------------|-------|---|---------|--------------------------|--------|
| Tiltak | Informasjonstiltak i Rauma; Kløvstigen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Status | <p>Rapport frå lokalt SNO - Kløvstien: Vidareføring av arbeidet med å sikre eit parti av kløvstien som ble påstarta i 2008. Det ble i fjor brukt ca 90 000 kroner til å henge opp ca 100 meter kjetting, og å starte arbeidet med å sikre eit sva ved Stigfossen. I 2009 ble det båret ned stein som ble bolta og delvis støyppt fast over det mest utsette partiet. Det ble i tillegg meisla ut trinn i svaet der det ikkje let seg gjere å mure. Arbeidet i 2009 kostet ca 45 000.</p> <p>Forslag til vidare oppfølging: Dersom det skal gjørast meir med tilrettelegging og oppgradering av Kløvstien bør det lages en meir detaljert plan og budsjett. Ytterligere informasjon og merking er nødvendig/ønskelig i deler av Kløvstien.</p> <p><u>Tabell 1</u> Regnskap:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Omtale</th> <th>Beløp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Isi AS, varding av sti</td> <td>2250,-</td> </tr> <tr> <td>Arbeid og materiell, gartnaren i Rauma</td> <td>19 500,-</td> </tr> <tr> <td>Merking av sti, Åndalsnes og Omegn turlag</td> <td>12 000,-</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>33 750,-</td> </tr> <tr> <td>Rest</td> <td>94 250,-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rapport frå lokalt SNO - Informasjonstiltak i Rauma: Nye skiltstativ i tre i same utføring som blir brukt i Lesja kommune er kjøpt inn frå Lesja sag og satt opp ved Tungebrua i Brøstdalen og i Isterdalen. I tillegg er stativet som ble satt opp ved Sjugurdgården i 2009 ferdigstilt. Det er/skal være tre plakatar om Reinheimen på kvar av disse tavlene. I tillegg skal en plakat frå "romsdal.com" henges opp på stativet ved Tungebrua. Rauma kommune har stått for utarbeiding av informasjonsplakatane. Det har også blitt brukt av disse midla til produksjon av ei informasjonstavle i A2 format og en minneplakett som begge ble satt opp ved Kors gamle kyrkjegard.</p> <p>Forslag til vidare oppfølging: Informasjonstavler på Stigrøra er foreløpig ikkje satt opp. Arbeidet må koordinerast med Nasjonal turistveg.</p> <p><u>Tabell 2</u> Regnskap:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Omtale</th> <th>Beløp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Monter/optimera sement, forskaling div utstyr</td> <td>3538,-</td> </tr> <tr> <td>Felleskjøpet, div skruer</td> <td>436,-</td> </tr> <tr> <td>E.remmem, beis</td> <td>513,-</td> </tr> <tr> <td>Kjøp av bilde</td> <td>1600,-</td> </tr> <tr> <td>Helge Nordli AS, foliering av infotavle</td> <td>1500,-</td> </tr> <tr> <td>Norstein AS, minneplakett Kors</td> <td>6319,-</td> </tr> <tr> <td>Lars Fransplass, traktor og arb. + veggrus</td> <td>2375,-</td> </tr> <tr> <td>Veblungsnes sandtak, betong 1 m3 inkl. frakt</td> <td>2138,-</td> </tr> <tr> <td>J.O.Moen, graving</td> <td>2087,-</td> </tr> <tr> <td>Lesja sag, informasjonsstativ</td> <td>4925,-</td> </tr> <tr> <td>Anunatak, layout</td> <td>8000,-</td> </tr> <tr> <td>Rauma kommune, byggesak</td> <td>437,-</td> </tr> <tr> <td>Lesja kommune, trykking av plakatar refusjonskrav</td> <td>22608,-</td> </tr> <tr> <td>Språksmia, formgiving og</td> <td>5078,-</td> </tr> </tbody> </table> | Omtale | Beløp | Isi AS, varding av sti | 2250,- | Arbeid og materiell, gartnaren i Rauma | 19 500,- | Merking av sti, Åndalsnes og Omegn turlag | 12 000,- | Totalt | 33 750,- | Rest | 94 250,- | Omtale | Beløp | Monter/optimera sement, forskaling div utstyr | 3538,- | Felleskjøpet, div skruer | 436,- | E.remmem, beis | 513,- | Kjøp av bilde | 1600,- | Helge Nordli AS, foliering av infotavle | 1500,- | Norstein AS, minneplakett Kors | 6319,- | Lars Fransplass, traktor og arb. + veggrus | 2375,- | Veblungsnes sandtak, betong 1 m3 inkl. frakt | 2138,- | J.O.Moen, graving | 2087,- | Lesja sag, informasjonsstativ | 4925,- | Anunatak, layout | 8000,- | Rauma kommune, byggesak | 437,- | Lesja kommune, trykking av plakatar refusjonskrav | 22608,- | Språksmia, formgiving og | 5078,- |
| Omtale | Beløp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Isi AS, varding av sti | 2250,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arbeid og materiell, gartnaren i Rauma | 19 500,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Merking av sti, Åndalsnes og Omegn turlag | 12 000,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | 33 750,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rest | 94 250,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omtale | Beløp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monter/optimera sement, forskaling div utstyr | 3538,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felleskjøpet, div skruer | 436,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.remmem, beis | 513,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kjøp av bilde | 1600,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Helge Nordli AS, foliering av infotavle | 1500,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Norstein AS, minneplakett Kors | 6319,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lars Fransplass, traktor og arb. + veggrus | 2375,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veblungsnes sandtak, betong 1 m3 inkl. frakt | 2138,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J.O.Moen, graving | 2087,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lesja sag, informasjonsstativ | 4925,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anunatak, layout | 8000,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rauma kommune, byggesak | 437,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lesja kommune, trykking av plakatar refusjonskrav | 22608,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Språksmia, formgiving og | 5078,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>oversetting</i> | |
| <i>Informedia</i> | 9250,- |
| <i>Innkjøp av bilde</i> | 1800,- |
| Totalt | 72 605,- |
| Rest | 77 395 |

Søknad/grunngeving:
 Noko av bakgrunnen for utsetting av tiltaka er forsinkingar i planlegging og gjennomføring, m.a. er ein i delar av gjennomføringa avhengig av framdrifta i utbygginga av Trollstigplatået (Nasjonal Turistveg). Ein har foreløpig slutført arbeidet med informasjonstavler i Romsdalen LVO, og det attståande arbeidet med informasjonstiltak vil i denne omgang bli knytt til Trollstigen LVO. All stigmerking er etter stiggar som går fram av temakart 2 i Forvaltningsplan for Reinheimen.

Tabell 3

| Tiltak | Estimert behov 2011 |
|---|----------------------------|
| 2 stk store informasjonstavler på Stigrøra i samarbeid med Nasjonal Turistveg | 31 000,- |
| Design og produksjon av små informasjonstavler i Kløvstigen | 38 700,- |
| Bru over Bispeelva (Godkjent av forvaltningsmyndigheita september 2010) | 43 000,- |
| Merking og varding frå Stigrøra til Bispeelva | 10 000,- |
| Skilting frå Stigrøra til Stabbeskardet | 7000,- |
| Merking og skilting frå Alnesvatnet til Mannen | 8600,- |
| Merking og skilting frå Alnesreset til Skarfjellenden etter gamal kløvsti | 14 600,- |
| Administrasjon tiltak | 18 000,- |
| Totalt søkt overført | 171.645,- |

Til saman kr 171.645,- blir søkt overført til informasjonstiltak og stigmerking i Trollstigen LVO i tråd med tabell 3.

| | |
|-----------------------|---|
| Verneområde ID | vv00002446 Reinheimen NP vv00002444 Lordalen LVO |
| Tiltak | Informasjonspunkt Nysetra |
| Status | Arbeidet er langt på veg gjennomført med tilrettelegging av parkeringsplass, bord og benkar og informasjonstavler. Det står att å trykke og montere informasjonstavlene. Lesja kommune har no tilsett ny miljøvernrådsgjevar som har sett i gang arbeidet med informasjonsplakaten. Jf. også vårt brev av 14.12.09 (tiltak A). På prosjektet er det utgiftsført kr. 57.585,80. Rest på prosjektet er kr. 97.414,20 som blir søkt overført. |

| | |
|-----------------------|---|
| Verneområde ID | vv00002446 Reinheimen |
| Tiltak | Informasjonspunkt Fauttjønn |
| Status | <p>Rapport frå lokalt SNO</p> <p>Eit overbygg ble produsert ved Lesja sag i 2009, kostnaden er oppgjeve av Lesja kommune til kr 35.000 + mva. Dette bygget ble sett opp på rasteplassen ved Fauttjønn i 2010. I tillegg har det blitt etablert ei ny avkøyning og grusa opp noko av plassen ved overbygget. Lesja kommune har ansvaret for utarbeiding av informasjonsplakatar, og trykking av desse er no bestilt. Lesja fjellstyre har gjennom tenestekjøpsavtale med SNO stått for arbeidet. Fjellstyret har brukt 145 timer på dette arbeidet. I tillegg har det blitt kjøpt inn tenester frå ulike entreprenørar.</p> <p>Faktura for innkjøp og innleigde entreprenørar er sendt Lesja kommune som har fått utbetalt tiltaksmidlane i 2008 og 2009.</p> <p>Jf. også vårt brev av 14.12.09 (tiltak B).</p> <p>Per 15.11.10 er det utgiftsført kr 44.939,60. På prosjektet står det att kr 45060,40 som blir søkt overført til 2011.</p> |

Med helsing

Trond Stensby
nasjonalparkforvaltar

Kopi til:
Administrativ faggruppe Reinheimen
SNO - Harald Sletten
SNO - Lorentz Noteng
Kontaktutvalet for Reinheimen